

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปรับปรุงพื้นที่ต่างระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกลาง อำเภोजตุรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ต่างระดับภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกลาง เทศคอนกรีตเสริมเหล็กปรับพื้นที่ต่างระดับ หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๕ ตารางเมตร		✓		๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลดงกลาง อำเภोजตุรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงสู่รางไหลทาง ๑ ข้าง ๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ตร.ม. จากที่นายสมดี นงวล ถึงที่นายาคาน จันทะโยธา		✓		๑๕๓,๐๐๐	๐	๑๕๓,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลงกลาง อำเภอดุสิต จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ๑ ซ้ำละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตร.ม. จากหน้าวัดบ้านนางาม ถึงที่ นานางสนัน พลายาง		✓		๑๙๖,๐๐๐	๐	๑๙๖,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลงกลาง อำเภอดุสิต จังหวัดจันทบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง ๑.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. จากที่นายบุญถิ่น พิเนตร ถึงที่นายทองคุณ ไชยวีร์		✓		๑๔๕,๐๐๐	๐	๑๔๕,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการขยายถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านพนามูล หมู่ที่ ๖ ตำบลดงกลาง อำเภोजตุรพัทธร พินาน จังหวัตรอยเอ็ด	ขยายถนนดินเพื่อการเกษตรผิวจารจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร ขยายถนนดิน ๒ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร รวมผิวจารจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ขนาดฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ลบ.ม. จากที่ นานายกั้งไม่ พิบูลย์ ถึงที่นาย สวรรณ วรณสิงห์		✓		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหวังว หมู่ที่ ๗ ตำบลดงกลาง อำเภोजตุรพัทธร พินาน จังหวัตรอยเอ็ด	ขนาดฐานกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจารจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ดินถมสูง ๑.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตร ดินชุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม.		✓		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ภายในตำบลดงกลาง หมู่ที่ ๑,๓,๔,๗,๘,๙ ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบล ดงกลาง บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๑ จากที่นา นายแถม จัปตะเม่ ถึงที่นายนายฉลอง การดี เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบล ดงกลาง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ จากที่ สวนนายบุญเกิด ตีสงคราม ถึงที่นา นางคำภา ศรีหงษ์ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบล ดงกลาง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ จากที่ สวนนายวิเชียร นามโคตร ถึงที่ นางราตรี ประพนธ์ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบล ดงกลาง บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ ๔ จากที่ นายสังข์ทอง แสนเลิศ ถึงที่นา นางสมจิตร์ วรณสิงห์ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท		✓		๓๑๕,๐๐๐	๐	๓๑๕,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ		หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลกงกลาง หมู่ที่ ๑,๓,๔,๗,๘,๙ ตำบลกงกลาง อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลกงกลาง บ้านห้วยว หมู่ที่ ๗ จากที่นา นางรำไพ น้อมวิเศษ ถึงที่นา นายอาจ ทุมลา เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลกงกลาง บ้านแก่น้อย หมู่ที่ ๘ จากที่นานางบุษบา นามโคตร ถึงที่นา นายสมเกียรติ บัวมาตย์ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในตำบลกงกลาง บ้านหนองอีเก็ม หมู่ที่ ๙ จากที่นานางหูกษ์ วงศ์รักษา ถึงที่ นานายคำเบา ไหลนอก เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท							

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ		✓		๙,๘๒๔,๔๐๐	๔,๕๕๖,๕๐๐	๕,๒๖๗,๙๐๐	
๙.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม		✓		๓,๑๐๐,๘๐๐	๑,๔๗๑,๖๐๐	๑,๖๒๙,๒๐๐	
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์		✓		๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	
๑๑	ตรวจสอบแนวเขตสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตในเขตพื้นที่ตำบลงกลาง		✓		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	
๑๒.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบลงกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนภายในตำบลงกลาง	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๑๕๐	๙,๘๕๐	
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่และประชาชนตำบลยานาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่และประชาชนตำบลยานาเสพติด		✓		๖๐,๐๐๐		๖๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการแข่งขันกีฬายูชนสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬายูชนสัมพันธ์	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬาสี ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกลาง		✓		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	
๑๖	โครงการจัดงานวันสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการจัดงานวัน สงกรานต์และผู้สูงอายุ	✓			๖๐,๐๐๐	๓๘,๓๖๐	๒๑,๖๔๐	
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.ดงกลาง ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.ดง กลาง ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		✓		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น		✓		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยา เสพติดและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการฝึกอบรมเยาวชน ป้องกันยาเสพติดและศึกษาดูงาน	✓			๙๐,๐๐๐	๗๒,๑๕๐	๑๗,๘๕๐	
๒๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ภายในตำบลดงกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ภายในตำบลดงกลาง	✓			๙๐,๐๐๐	๗๓,๑๕๐	๑๖,๘๕๐	
๒๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนภายใน ตำบลดงกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชน ภายในตำบลดงกลาง		✓		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ		✓		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก		✓		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	
๒๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการงานบุญพะเยาตรอยแอ็ด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานบุญพะเยาตรอยแอ็ด		✓		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	
๒๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	
๒๕	โครงการจัดงานบุญเข้ากรรม (ปาวาสกรรม) หมู่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดงานบุญเข้ากรรม (ปาวาสกรรม) หมู่ ๙		✓		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม (ประเพณีท้องถิ่น)	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงพระพรหม (ประเพณีท้องถิ่น)	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๒๒๐	๗๕๐	
๒๗	โครงการทำบุญตักบาตร อบต.	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการทำบุญตักบาตร อบต.	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
๒๘	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ ๓	✓			๖๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	
๒๙	โครงการประเพณีบุญกฐิน หมู่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญกฐิน หมู่ ๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่จัดไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๐	โครงการประเพณีบุญเข้าพรรษา (ทอดเทียนรวม) หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญเข้าพรรษา (ทอดเทียนรวม) หมู่ ๑	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	
๓๑	โครงการประเพณีบุญเข้าพรรษา (แห่เทียนรวม) หมู่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญเข้าพรรษา (แห่เทียนรวม) หมู่ ๖		✓		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการประเพณีบุญคูณลาน (บุญกุ่มข้าวใหญ่) หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญคูณลาน (บุญกุ่มข้าวใหญ่) หมู่ ๑	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๓๓	โครงการประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญผะเหวด (บุญมหาชาติ) หมู่ ๒	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
๓๔	โครงการประเพณีบุญสงกรานต์ (สรงน้ำพระ) หมู่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญสงกรานต์(สรงน้ำพระ) หมู่ ๑๐	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	
๓๕	โครงการประเพณีบุญออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์) หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์) หมู่ ๕	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
๓๖	โครงการประเพณีบุญออกพรรษา (ตักบาตรเทโว) หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีบุญออกพรรษา(ตักบาตรเทโว) หมู่ ๗	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนแรก
เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๗	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ ๔	✓			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	
๓๘	โครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการประเพณีลอยกระทง หมู่ ๔	✓			๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	
๓๙	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	
๔๐	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ดงกลาง ๓ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ดงกลาง ๓ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกลาง		✓		๘๘๘,๑๙๖	๓๘๙,๖๖๔	๕๐๘,๕๓๒	
๔๑	อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ดงกลาง จำนวน ๓ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกลาง	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ อบต.ดงกลาง จำนวน ๓ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกลาง		✓		๒,๑๗๒,๘๐๐	๙๓๓,๔๓๐	๑,๒๓๙,๓๗๐	